

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 019/2020/GD (679/2020)
zo dňa 03.12.2020

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: INGSTEEL, spol. s r.o.
Sídlo: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Bezák, PhD. - konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Róbert Köppl, riaditeľ divízie generálnych dodávok
Bankové spojenie: SK71 1100 0000 0026 2270 4044
IČO: 173 20 429
DIČ: 2020318322
IČO DPH: SK 2020318322
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vložka č. 1220/B
E-mail: ingsteel@ingsteel.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo č. 019/2020/GD (679/2020) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2020 Dodatok č. 1 k zmluve.
3. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. V zmysle čl. 8 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmenách predmetu plnenia podľa zmluvy, pričom zmenové listy tvoria Prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

I.

Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 a čl. 8 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 4 bod 4.1 a čl. 5 bod 5.2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 nasledovne:

Pôvodný čl. 4 bod 4.1:

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začatia:

- objekty SO-01 až SO-04 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
- objekty SO-05 až SO-10 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi v časovej lehote od 01.04.2021 do 31.05.2021, pričom presný dátum odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný vopred písomne oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania,

Lehota ukončenia:

- objekty SO-01 až SO-04 – **300 dní odo dňa začatia,**
- objekty SO-05 až SO-10 - 90 dní odo dňa začatia,

sa dopĺňa a mení nasledovne:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začatia:

- objekty SO-01 až SO-04 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
- objekty SO-05 až SO-10 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi v časovej lehote od 01.04.2021 do 31.05.2021, pričom presný dátum odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný vopred písomne oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania,

Lehota ukončenia:

- objekty SO-01 až SO-04 – do **30.11.2021**,
- objekty SO-05 až SO-10 - 90 dní odo dňa začatia,

Pôvodný čl. 5 bod 5.2:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	4 352 722,85 eur
DPH 20%	870 544,57 eur
Celková cena diela	5 223 267,42 eur

Slovom: päťmiliónovdvestodvadsaťtritisícdivestošesťdesiatšesťdesiat sedem eur

sa dopĺňa a mení:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	4 531 254,53 eur
DPH 20%	906 250,91 eur
Celková cena diela	5 437 505,44 eur

Slovom: päťmiliónovštyristotridsaťsedemtisícpäťstopäť eur štyridsaťštyri eurocentov

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

Prílohy : Prehľad zmenových listov k 9.7.2021

V Banskej Bystrici, dňa **12. JÚL 2021**

Objednávateľ:

MBB a. s.

.....
Ing. Dušan Argalás
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džánura
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 9.7.2021

Zhotoviteľ:

INGSTEEL, spol. s r. o.

.....
Ing. Ivan Bázák, PhD.
konateľ

-11a-

PREHLAD ZMIEN VOČI ZoD

Stavba : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie exlatulúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

odsúhlasené

Stavebný objekt / Building object	Číslo ZL / Number of construction change order form	Popis zmeny /Description of change	Výzva, Zmena PD, zápis v SD /Requirement, Change in PD, Daily Log minutes	Dátum výzvy / Date of requirement	Dátum požadovaného vyjadrenia / Date for required answer	Hodnota ZL-návrh / Value -proposal	Odsúhlasená hodnota ZL / approved value	Dátum odsúhlasenia / Date of approval
1	2	3	4	5		7	8	9
SO 08	ZL 001	Demontáž, dodávka a montáž nového zábradlia podľa predloženého návrhu.	Požiadavka investora z dôvodu nevyhovujúceho stavu zábradlia zo statického hľadiska	3/25/2021	4/14/2021	2.544.690 €	2.544.690 €	3/25/2021
SO 04	ZL 002	Demontáž a likvidácia nebezpečného odpadu – azbestocementové dosky – nachádzajúce sa v skladbe ľahkých fasádnych panelov.	Zákony SR o likvidáciu nebezpečných odpadov s obsahom azbestu	4/1/2021	4/8/2021	7.882.640 €	7.882.640 €	4/1/2021
SO 05, SO 09	ZL 003	Doplnenie UV odolného náteru na v PD navrhnutý náterový systém strešnej krytiny haly B SO 05 Oprava výmery plôch strešných krytín a konštrukcií objektov SO 05,08,09.	Investorom odsúhlasené nešenie ochrany v PD navrhovaného náteru strešnej konštrukcie pred UV žiarením SO 05. Oprava výmery plôch strešných krytín a konštrukcií objektov SO 05,08,09.	4/1/2021	4/8/2021	-36.027.880 €	-36.027.880 €	4/1/2021
SO 01	ZL 004	1.Dosiahnutie požadovaných statických hodnôt zhrútenia základovej skaly. 2.Technologický šetrný postup burania zabezpečujúci ochranu existujúcich konštrukcií a rozvodov čpavku v ľadovej ploche	Investorom odsúhlasené nešenie s cieľom zabezpečiť projektované parametre konštrukcií	4/14/2021	4/21/2021	16.212.290 €	16.212.290 €	4/14/2021
SO 07	ZL 005	Demontáž existujúcich plechových obkladov na fasáde, demontáž strešného žľabu a dodávka a montáž nového žľabu - SO 07 Hala B	Investorom odsúhlasené technické nešenie demontáže existujúcich plechových obkladov na fasáde, demontáž strešného žľabu a dodávka a montáž nového žľabu - SO 07 Hala B	4/29/2021	6.9.2021	16.383.660 €	16.383.660 €	4/29/2021
SO 01	ZL 006	Demontáž existujúcich drevených obkladov v hale SO 01 z dôvodu vytvorenia priestoru pre ukotvenie OK východnej zasklenej steny a demontáž elektrických rozvodov v tom istom priestore	Investorom odsúhlasené demontáž, vytvorenie priestoru pri kotvení OK východnej zasklenej steny.	4/22/2021	6.5.2021	4.150.050 €	4.150.050 €	4/22/2021
SO 07	ZL 009	Demontáž existujúcich okenných mriež v átriu a príslušnej časti a realizovanie nových mriež podľa návrhu architekta a odsúhlasenia investora	Požiadavka investora	4/29/2021	5/6/2021	10.902.130 €	10.902.13 €	5/6/2021
SO 09	ZL 010	výburaie poteru v telocvični väčšia hrúbka naviac materiál - nový poter v telocvični	Investorom odsúhlasené na základe	6/1/2021	6/8/2021	3.535.000 €	3.535.00 €	6/2/2021
SO 03	ZL011	vymurovanie, izolačia a oplechovanie parapet východná fasáda	Doplnenie parapetového muriva, hydrotulácie, oplechovanie - donešenie technického detailu - návrh generálneho projektanta	6/6/2021	6/15/2021	4.802.46 €	4.802.46 €	6/24/2021
SO 04	ZL012	pôvodné oceľové vonkajšie schodisko- demontáž, dodávka a montáž-nové schodisko	Požiadavka investora vzhľadom na zlý stav pôvodného schodiska	5/6/2021	5/13/2021	15.859.01 €	15.859.01 €	5/6/2021
SO 07	ZL013	výmena okapového systému, oplechovania, aplikácia asfaltových izolačných pásov pri okapoch - atrium	Oprava a úprava okapového systému a strechy	5/3/2021	5/10/2021	17.979.790 €	17.979.79 €	5/6/2021
SO 07	ZL014	1.priplatok za farbu al profilov DB 703 - exteriérové vyplne otvorov 2.priplatok za fasádne sklo východná fasáda - zámena pôvodné sklo strieborný odtieň - nový návih Štopsol Classic, bronz 6mm	Výber investora	4/29/2021	5/6/2021	1. 4430,14€ 2. 6600,88€ spolu 11031,02€	11.031,02 €	4/29/2021
SO 03	ZL015	Úprava kotvenia OK východná fasáda	Zmena vyvolaná dodatčným statickým posúdením existujúcich konštrukcií	5/6/2021	5/13/2021	19.975.000 €	19.975.00 €	5/6/2021
SO 03	ZL016	Naviac práca odpady z medzistrešného priestoru haly B: Hafencia	Odstránenie cca dvojnásobného množstva odpadu v strešnom medzipriestore oproti objemu uvedenému v zmluvnom rozpočte.	6/1/2021	6/8/2021	16.733.010 €	16.733.01 €	6/2/2021

Stavebný objekt / Building object	Číslo ZL / Number of construction change order request form	Popis zmeny /Description of change	Výzva, Zmena PD, zápis v SD /Requirement, Change in PD, Daily Log minutes	Dátum výzvy / Date of requirement	Dátum požadovaného vjadornia / Date for required answer	Hodnota ZL-návrh / Value -proposal	Odsúhlasená hodnota ZL / approved value	Dátum odsúhlasenia / Date of approval
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 04	ZL017	Rotovacia mreža	Náviacná mreža TUBOLARE S, kapotáž, farba RAL 9010 / 7016, dodávateľ JOLLY JOKER	6/14/2021	6/8/2021	1.019,16 €	1.019,16 €	6/2/2021
SO 05	ZL019	1 výlez na strechu v hale B za rúli, menej práca	Návrh GP a odsúhlasenie investora	6/8/2021	6/15/2021	-1.358,25 €	-1.358,25 €	6/24/2021
SO 01, SO 03	ZL020	Pluta oplechovanie dreveného nosníka, západná a východná fasáda, klampiarske a tesárske práce na južnej a severnej streche v mieste napojenia na pôvodnú strechu, zateplenie nad oblúkovým nosníkom východná fasáda. Oplechovanie Prefalz.				23.319,44 €	23.319,44 €	6/29/2021
SO 05	ZL021	Zrušenie navrhovaného odvetrania medzistrešného priestoru haly B pomocou nastrešných ventilátorov a vyriešenie odvetrania pomocou protizrážkových žaluzii osadených do fasády objektu, (zabezpečenie priechodu praveťravníania medzistrešného priestoru)	Revízia projektu VZT			1.622,42 €	1.622,42 €	6/29/2021
SO 01	ZL025	Aplikácia parozábrany v skladbe strešného pláňa SO 01	Doplnenie parozábrany v skladbe strešného pláňa SO 01			12.255,36 €	12.255,36 €	6/29/2021
SO 07	ZL028	Doplnenie ocelového požiarneho rebrika na strechu haly B	Požiadavka vyplývajúca z požiadavky HaZZ			2.993,58 €	2.993,58 €	6/29/2021
SO 09	ZL030	Specifikácia farebného riešenia podlahy v telocvični. (farebné riešenie, čiary ihrisk) Zelená – 6559 Spring Žltá – 6211 Gold	Požiadavka investora ná farebné doriešenie podlahy			5.025,50 €	5.025,50 €	6/29/2021
SO 07	ZL031	reklama na fasáde opravy na zateplení	požiadavka investora na prípravu OK pre osadenie reklamnej plochy na fasáde haly B			21.691,43 €	21.691,43 €	6/29/2021
CELKOM / TOTAL							178.531,68 €	