

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 019/2020/GD (679/2020)
zo dňa 03.12.2020

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: **Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva**
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: INGSTEEL, spol. s r.o.
Sídlo: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: **Ing. Ivan Bezák, PhD. - konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ**
vo veciach technických: **Ing. Róbert Köppl, riaditeľ divízie generálnych dodávok**
Bankové spojenie: SK71 1100 0000 0026 2270 4044
IČO: 173 20 429
DIČ: 2020318322
IČO DPH: SK 2020318322
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro., vložka č. 1220/B
E-mail: ingsteel@ingsteel.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo č. 019/2020/GD (679/2020) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2020 Dodatok č. 1 k zmluve.
3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Dodatok č. 2 k zmluve.
4. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
5. V zmysle čl. 8 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmenách predmetu plnenia podľa zmluvy, pričom zmenové listy tvoria Prílohu č. 1 k Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“).

I. Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 a čl. 8 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 5 bod 5.2 Zmluvy v znení Dodatku č. 2 nasledovne:

Pôvodný čl. 5 bod 5.2:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:	
Cena bez DPH	4 531 254,53 eur
DPH 20%	906 250,91 eur
Celková cena diela	5 437 505,44 eur

Slovom: päťmiliónovštyristotridsaťsedemtisícpäťstopäť eur štyridsaťštyri eurocentov

sa dopĺňa a mení:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:
Cena bez DPH 4 926 131,20 eur
DPH 20% 985 226,24 eur
Celková cena diela 5 911 357,44 eur

Slovom: päťmiliónovdeväťstojedenašťtisicristopäťdesiatšesťdesiatštyri eurocentov

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

Príloha č.1 : Prehľad zmenových listov

8. NOV. 2021

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

MBB a. s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

MBB a. s.
č.

974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 030 DPH: SK2020093504
rel. OS, odd.: Sa. vl.č. 601/S

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

8. NOV. 2021

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

INGSTEEL, spol. s r. o.

.....
Ing. Ivan Bezák, PhD.
konateľ

INGSTEEL, spol. s r. o.
Tomášiková
IČO:
IČ pre DPH: SK: 2020310322
-53c-

Stavba / Construction : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej

Príloha č. 1 K dodatku č. 3 ZoD 19/2020/GD

1	2	3	4	5	7	8	9	
Stavebný objekt / Building object	Číslo ZL / Number of construction change order request form	Popis zmeny /Description of change	Výzva, Zmena PD, zápis v SD /Requirement, Change in PD, Daily Log minutes	Dátum výzvy / Date of requirement	Dátum požadovaného vyjadrenia / Date for required answer	Hodnota ZL-návrh / Value - proposal	Odsúhlasená hodnota ZL / approved value	Dátum odsúhlasenia / Date of approval
SO 10	ZL 007	Výbúranie betónovej podlahy v miestnosti rolby, stavebné úpravy pre osadenie vrat, ostatné požiadavky investora- bude podľa PD, žľaby, napojenie žľabov, elektro. (odhad)	Požiadavka investora z dôvodu nevyhovujúceho stavu betónovej podlahy a úprava otvorov pre osadenie vrat, ostatné požiadavky	20.9.2021	27.9.2021	61 194,830 €	61 194,830 €	22.9.2021
SO 08	ZL018	Práce naviac na žiadosť investora - šatne hala "B" - zárubne, dvere, SDK, malby, plastbetónové vyrovnanie podlahy - vstup do šatní	Požiadavka investora	12.8.2021	19.8.2021	38 916,31 €	38 916,31 €	19.8.2021
SO 07	ZL022	bleskozvod revízia ZL č.022	oprava jestvujúceho bleskozvodu	27.8.2021	3.9.2021	2 148,67 €	2 148,67 €	9.9.2021
SO 07	ZL023	Dodatočná hydroizolácia severnej obvodovej steny haly B, oddrenážovanie zásypu pri obvodovej stene - hala B, odpočty nezrealizovaných prác fasáda halaB	Požiadavka investora na vyriešenie problému zavlhania severnej obvodovej steny haly B	18.10.2021	25.10.2021	-1 610,71 €	-1 610,71 €	21.10.2021
SO 08	ZL024	Úprava sokla severnej fasády haly B drevený obklad+interiérová úprava parapetu +obklad krajného modulu	Požiadavka investora	12.8.2021	19.8.2021	21 735,00 €	21 735,00 €	19.8.2021
SO 07	ZL026	Prekrytie zvislých stýkov fasádnych panelov na fasáde Haly B krycimi lištami RAL 8008 a úprava ostienia otvorov	Požiadavka architektka a investora na úpravu fasády haly B	27.7.2021	3.8.2021	1 059,60 €	1 059,60 €	29.7.2021
SO 07	ZL027	farebná úprava atiky haly B obkladovými doskami farebné riešenie obkladu kombinácia dosiek odliene SMOKE SILVER METALLIC a odliťen SAND GOLD	Požiadavka architektka a investora na farebnú úpravu atiky haly B	27.7.2021	3.8.2021	5 635,00 €	5 635,00 €	29.7.2021
SO 01	ZL028	dobetonovanie podlahy pri ľadovej ploche a stene tribúny SO 01		5.10.2021	12.10.2021	1 011,06 €	1 011,06 €	7.10.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stavebný objekt / Building object	Číslo ZL / Number of construction change order request form	Popis zmeny /Description of change	Výzva, Zmena PD, zápis v SD /Requirement, Change in PD, Daily Log minutes	Dátum výzvy / Date of requirement	Dátum požadovaného vyjadrenia / Date for required answer	Hodnota ZL-návrh / Value - proposal	Odsúhlasená hodnota ZL / approved value	Dátum odsúhlasenia / Date of approval
SO 04	ZL031	Doplnenie v projekte nešpecifikovaných množstiev a druhu prác v sociálkach VIP 1.(obklady, malby, sadrokartónové podlahy,zariadenie predmety, radiátor) 2.SISEP	Došpecifikovanie požiadaviek a prác v SO 04	13.9.2021	20.9.2021	1 185,03 €	1 185,03 €	16.9.2021
SO 01	ZL034	Jadrové vrtanie pre rozvody profesii	Jadrové vrtanie pre rozvody na základe revízie rozvodov profesii	21.9.2021	28.9.2021	11 961,37 €	11 961,37 €	29.9.2021
SO 01	ZL035	Požiariarne upcávky prestupov rozvodov	Požiariarne upcávky prestupov rozvodov na základe revízie rozvodov profesii	18.10.2021	25.10.2021	10 022,88 €	10 022,88 €	21.10.2021
SO 06	ZL036	Úpravy vrát podľa požiadavky investora/návrhu	Upravenie na základe jestvujúcich konštrukcií a požiadaviek investora	5.8.2021	12.8.2021	2 445,00 €	2 445,00 €	5.8.2021
SO 08	ZL038	Upratovanie haly B a príslušných priestorov - skúška VZT	Upratovanie haly B a príslušných priestorov - skúška VZT	18.8.2021	25.8.2021	3 706,00 €	3 706,00 €	18.8.2021
SO 01	ZL040	Napojenie teplovodu do SO 01	Napojenie teplovodu do SO 01	6.9.2021	13.9.2021	9 843,00 €	9 843,00 €	16.9.2021
SO 01	ZL041	ocelové výmeny v mieste osadenia mobilných priechod 3.N.P.	1. SISEP + kavomat 2.Alusteel - predĺžené kotvy, úpravy ocelové výmeny v mieste osadenia mobilných priechod 3.N.P.	18.10.2021	25.10.2021	5 469,19 €	5 469,19 €	21.10.2021
SO 08	ZL042	Oplechovanie stĺpov v hale B, olišťovanie stĺpov, lemovanie strechy - vlnovka Doplnenie ZL015 Úprava kotvenia OK východná fasáda.	Napojenie jestvujúceho rozvodu tepla do nového objektu SO 01 požiadavka investora na úpravu jestvujúcich detailov	30.8.2021	6.9.2021	5 153,81 €	5 153,81 €	9.9.2021
SO 03	ZL043	2.Buranie stropu v kanceláriach a po doplnení OK uvedenie stropov do pôvodného stavu (stolarske konštrukcie, omietky a malby stropov)	Zmena vyvolaná dodatočným statickým posúdením jestvujúcich konštrukcií	27.7.2021	3.8.2021	9 290,39 €	9 290,39 €	29.7.2021
SO 01	ZL044	demontaž strechy severná strana	Demontaž pôvodnej strechy z dôvodu napojenia na strechu SO 01	13.8.2021	20.8.2021	1 169,85 €	1 169,85 €	19.8.2021
SO 01	ZL047	režia do konca novembra	režia do konca novembra	13.9.2021	20.9.2021	15 334,00 €	15 334,00 €	29.9.2021
SO 01	ZL048	kúrenie revízia	revízia PD profesii	7.9.2021	16.9.2021	91,58 €	91,58 €	16.9.2021
SO 01		VZT revízia	revízia PD profesii	7.9.2021	16.9.2021	15 709,69 €	15 709,69 €	16.9.2021
SO 01		EPS revízia	revízia PD profesii	7.9.2021	16.9.2021	16 644,10 €	16 644,10 €	16.9.2021
SO 01		ZTI revízia	revízia PD profesii	7.9.2021	16.9.2021	3 948,47 €	3 948,47 €	16.9.2021
SO 01		HSP revízia	revízia PD profesii	7.9.2021	16.9.2021	2 006,63 €	2 006,63 €	16.9.2021
SO 01	ZL049	Stavebná časť revízia + požiar. Nátery	Revízia stavebná časť	30.8.2021	6.9.2021	14 664,22 €	14 664,22 €	9.9.2021
SO 01	ZL050	epoxidové nátery hladiska a podláh		23.8.2021	30.8.2021	9 995,20 €	9 995,20 €	26.8.2021

