

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O DIELO č. 019/2020/GD (679/2020)
zo dňa 03.12.2020

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: **Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva**
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: INGSTEEL, spol. s r.o.
Sídlo: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: **Ing. Ivan Bezák, PhD. - konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ**
vo veciach technických: **Ing. Róbert Köppl, riaditeľ divízie generálnych dodávok**
Bankové spojenie: SK71 1100 0000 0026 2270 4044
IČO: 173 20 429
DIČ: 2020318322
IČO DPH: SK 2020318322
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro., vložka č. 1220/B
E-mail: ingsteel@ingsteel.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo č. 019/2020/GD (679/2020) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2020 Dodatok č. 1 k zmluve.
3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Dodatok č. 2 k zmluve.
4. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2021 Dodatok č. 3 k zmluve.
5. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.11.2021 Dodatok č. 4 k zmluve.
6. Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.12.2021 Dodatok č. 5 k zmluve.
7. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.2.2022 Dodatok č. 6 k zmluve.
8. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
9. V zmysle čl. 8 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmenách predmetu plnenia podľa zmluvy, pričom rozpočet rokovacieho konania č.2 tvorí Prílohu č. 1 k Dodatku č. 7 (ďalej len „Dodatok“).

I. Predmet Dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 a čl. 8 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku , ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. čl. 4 bod 4.1, čl.5 bod 5.2 Zmluvy v znení Dodatku č. 7 nasledovne:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

Pôvodný čl. 4 bod 4.1:

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začatia:

- objekty SO-01 až SO-04 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
- objekty SO-05 až SO-10 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi v časovej lehote od 01.04.2021 do 31.05.2021, pričom presný dátum odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný vopred písomne oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania,

Lehota ukončenia:

- objekty SO-01 až SO-04 – **do 20.12.2021,**
- objekty SO-05 až SO-10 - 90 dní odo dňa začatia,
- ďalšie nevyhnutné stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve v znení následných dodatkov a ku ktorým dôjde opakovanými zmenami zmluvy postupom v zmysle čl.8, bodu 8.15 zmluvy a v súlade s §18 odseku 5 zákona o verejnom obstarávaní po termíne 30.11.2021 – najneskôr do **20.5.2022,**

sa dopĺňa a mení nasledovne:

4.2 Lehota realizácie diela:

Lehota začatia:

- objekty SO-01 až SO-04 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
- objekty SO-05 až SO-10 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi v časovej lehote od 01.04.2021 do 31.05.2021, pričom presný dátum odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný vopred písomne oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania,

Lehota ukončenia:

- objekty SO-01 až SO-04 – do **20.12.2021**,
- objekty SO-05 až SO-10 - 90 dní odo dňa začatia,
- ďalšie nevyhnutné stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve v znení následných dodatkov a ku ktorým dôjde opakovanými zmenami zmluvy postupom v zmysle čl.8, bodu 8.15 zmluvy a v súlade s §18 odseku 1, písm. b) a §18 odseku 5 zákona o verejnom obstarávaní po termíne 30.11.2021 – najneskôr do **31.12.2022**,

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

Pôvodný čl. 5 bod 5.2:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 5 082 967,33 eur |
| DPH 20% | 1 016 593,46 eur |
| Celková cena diela | 6 099 560,79 eur |

Slovom: šesťmiliónovdeväťdesiatdeväťtisícpäťstošesťdesiat eur sedemdesiatdeväť eurocentov

sa dopĺňa a mení:

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 5 143 242,57 eur |
| DPH 20% | 1 028 648,51 eur |
| Celková cena diela | 6 171 891,08 eur |

Slovom: šesťmiliónovstosedemdesiatjedentisícosemstodeväťdesiatjeden eur osem eurocentov

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

Príloha č.1 : Rozpočet rokovacie konanie č.2

Príloha č.2 : Dôvodová správa

12. 05. 2022

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

MBB a. s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

MBB a.s. -5-
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225 IČ DPH: SK2020093504
reg. OS BB odd.: Sa. vl.č. 601/S

12. 05. 2022

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

INGSTEEL, spol. s r. o.

.....
Ing. Ivan Bezák, PhD.
konateľ

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k realizácii doplňujúcich nevyhnutných stavebných prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy
postupom podľa §18 odseku 1, písm. b) a §18 odseku 5
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Nevyhnutné doplňujúce stavebné práce:

Počas realizácie stavebných prác v zmysle pôvodnej zmluvy sa vyskytla potreba doplňujúcich nevyhnutných stavebných prác, ktoré objednávatel' pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať.

Jedná sa o práce, ktoré majú priamy súvis medzi prepojením stavby v zmysle pôvodnej zmluvy s ostatnými priamo susediacimi časťami objektu zimného štadióna a ďalšími doplňujúcimi prácami zabezpečujúcimi plnohodnotné užívanie objektu štadióna so zohľadnením estetického prevedenia stavebných úprav. Časť identifikovaných nevyhnutných prác v čase podpisu Dodatku č.7 je projekčne podchytených a časť prác je v procese projekčnej prípravy. Lehota ukončenia doplňujúcich nevyhnutných stavebných prác je najneskôr do 31.12.2022 z dôvodu, že počas mesiacov 03/22 a 04/22 bola hala A v plnej prevádzke pre zápasovú aj tréningovú činnosť domácich hokejových družstiev. V lehote od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane budú musieť byť práce prerušené z dôvodu prípravy a konania gymnastických súťaží v oboch halách a telocvične v rámci prestížneho Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF 2022). Všetky práce uskutočnené do prerušenia prác musia byť zrealizované tak, aby bol štadión užívania a bezpečnej prevádzky schopný.

Aktuálne predbežne identifikované nevyhnutné práce pre postupy v súlade s §18 odseku 5 zákona o verejnom obstarávaní:

- stavebné práce – osvetlenie vstupu,
- stavebné práce – zateplenie strechy (miestnosť č. 213)
- stavebné práce – ochranné siete Hala B,
- stavebné práce – ochranné siete Telocvična,
- stavebné práce – nášľapné kamene (terasa),
- stavebné práce – výmena požiarnych dverí Hala B,
- stavebné práce – stavebné úpravy baterkareň,
- stavebné práce - montáž žľabu a prekáblovanie hlavných prívodných káblov pre Južnú a Severnú tribúnu.

12. 05. 2022

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávatel':

MBB a. s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

MBB a.s. -5-
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225 IČ DPH: SK2020093504
reg. OS BB odd.: Sa. vl.č. 601/S

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

12. 05. 2022

V Bratislave, dňa

Zhotovitel':

INGSTREL, spol. s r. o.

.....
Ing. Ivan Bezák, PhD.
konateľ