

## DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 29180723/389/2023/CRZ-I

### medzi zmluvnými stranami:

#### 1.1 Objednávateľ:

<b>Obchodné meno:</b>	<b>MBB a. s.</b>
<b>Sídlo:</b>	ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
<b>V zastúpení:</b>	<b>Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva</b> <b>JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva</b>
<b>Osoby oprávnené rokovať:</b>	
<b>vo veciach technických:</b>	Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
<b>IČO:</b>	36 039 225
<b>DIČ:</b>	2020093504
<b>IČ DPH:</b>	SK20200093504
<b>Bankové spojenie:</b>	Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
<b>SWIFT/BIC:</b>	GIBASKBX
<b>Č. účtu v tvare IBAN:</b>	SK060900 0000 0051 1793 1549
<b>Registrácia:</b>	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

#### 1.2 Zhotoviteľ

<b>Obchodné meno:</b>	<b>MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Školská 691/1A, 922 02 Krakovany
<b>Štatutárny zástupca:</b>	<b>Ing. Martin Baran, konateľ spoločnosti</b>
<b>Osoby oprávnené rokovať</b>	
<b>vo veciach zmluvných:</b>	Ing. Martin Baran, mato@maqs.sk, 0910 987 929
<b>vo veciach technických:</b>	Ing. Martin Baran
<b>Bankové spojenie:</b>	TATRA BANKA a.s., SK72 1100 0000 29 2886 059
<b>SWIFT:</b>	TATRSKBX
<b>IČO:</b>	36 247 227
<b>DIČ:</b>	2020171846
<b>IČO DPH:</b>	SK2020171846
<b>Telefón:</b>	0910 987 929
<b>E – mail:</b>	mato@maqs.sk
<b>Zapísaný</b>	v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č. 13226/T

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.07.2023 Zmluvu o dielo č. 29180723/389/2023/CRZ-I (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka z nízkou hodnotou - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Vzhľadom na časové zdržanie pri súbežne prebiehajúcej rekonštrukcii vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna došlo k technickým obmedzeniam použiť vodu z vyrovnávacej nádrže pri výmene pieskov vo filtračných nádobách 50m bazéna a nevyhnutnému operatívne prehodnoteniu časovej a logistickej postupnosti činností smerujúcich k opätovnému spusteniu prevádzky plavárne, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.1. (ďalej aj „Dodatku“).

## I. Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 4 bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

### Čl. 4 Čas a miesto plnenia

#### **Pôvodný čl. 4 bod 4.1:**

- 4.1 Lehota realizácie diela:  
Lehota začatia: **18.07.2023**  
Ukončenie realizácie: **07.08.2023**

#### **sa dopĺňa a mení nasledovne :**

- 4.1 Lehota realizácie diela:  
Lehota začatia: **18.07.2023**  
Ukončenie realizácie: **31.08.2023**

## II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Súčasťou tohto Dodatku sú Príloha č. 1 - Dôvodová správa, s obsahom ktorých sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s nimi.
6. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

Objednávateľ:  
**MBB a.s.**

Zhotoviteľ:  
**MINERAL-AQUASERVIS  
spol. s r.o.**

.....  
Ing. Dušan Argaláš  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Martin Baran  
konateľ spoločnosti

.....  
JUDr. Juraj Džmura  
člen predstavenstva

**DÔVODOVÁ SPRÁVA**  
k zmene lehoty ukončenia diela  
postupom podľa §18 odseku 1, písm. c)  
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

**Nepredvídateľné okolnosti počas realizácie prác:**

Počas realizácie prác v danom čase súbežne prebiehajúcej rekonštrukcii vyrovnávacej nádrže 50m plaveckého bazéna došlo k časovému zdržaniu, ktoré objednávatel' pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať.

Vzhľadom na časové zdržanie pri rekonštrukcii vyrovnávacej nádrže 50m plaveckého bazéna došlo k technickým obmedzeniam použiť vodu z vyrovnávacej nádrže pri výmene pieskov vo filtračných nádobách 50m bazéna.

Z dôvodu nemožnosti použiť vodu z vyrovnávacej nádrže na transport starej filtračnej náplne do exteriéru plavárne pomocou kalového čerpadla a nevyhnutné uprednostnenie napúšťania vyrovnávacej nádrže po dokončení prác a následne 50m bazéna pre opätovné spustenie prevádzky plavárne došlo operatívne k prehodnoteniu časovej a logistickej postupnosti činností, čím sa lehota realizácie prác predĺži o 24 dní, t.j. do 31.08.2023.

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

Objednávatel':  
**MBB a.s.**

.....  
Ing. Dušan Argaláš  
predseda predstavenstva

.....  
JUDr. Juraj Džmura  
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

Zhotovitel':  
**MINERAL-AQUASERVIS**  
**spol. s r.o.**

.....  
Ing. Martin Baran  
konateľ spoločnosti