

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	MBB a. s.
Sídlo:	ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení:	Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach technických:	Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
IČO:	36 039 225
DIČ:	2020093504
IČ DPH:	SK20200093504
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC:	GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN:	SK060900 0000 0051 1793 1549
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	B.S.O. s.r.o.
Sídlo:	Zvolenská cesta 23, 974 05, Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Róbert Balogh, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Róbert Balogh
vo veciach technických:	Martin Majerík, info@almacolor.eu, 0919069 148
Bankové spojenie:	SK28 1111 0000 0016 5503 0002
IČO:	51 469 189
DIČ:	2120714002
IČO DPH:	SK2020038867
Telefón:	0905 218 348
E – mail:	info@almacolor.eu
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 33826/S

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2023 Zmluvu o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka z nízkou hodnotou - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2023 Dodatok č. 1 k zmluve.

3. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. V zmysle čl. 8, bod 8.9 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na zmenách predmetu plnenia podľa zmluvy, pričom Dôvodová správa tvorí Prílohu č.1 a nacenový Výkaz výmer nevyhnutných zmien (13 540,00 € bez DPH) a zmenové listy (ZL001-008) tvoria Prílohu č. 2 k Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

I.

Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 5 bod 5.2 Zmluvy nasledovne:

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

Pôvodný čl. 5 bod 5.2:

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 50.175,- eur

DPH 20% 10.035,- eur

Celková cena diela 60.210,- eur

Slovom: šesťdesiatštyristodesať.eur

sa dopĺňa a mení nasledovne :

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 63.715,- eur

DPH 20% 12.743,- eur

Celková cena diela 76.458,- eur

Slovom: sedemdesiatšesťtisícštyristopäťdesiatosem.eur

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.

5. Súčasťou tohto Dodatku sú Príloha č. 1 - Dôvodová správa a Príloha č.2 nacený Výkaz výmer nevyhnutných zmien (13 540,00 € bez DPH) a zmenové listy (ZL001-008), s obsahom ktorých sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s nimi.
6. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2023

V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2023

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
B.S.O. s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Róbert Balogh
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k zmenám rozsahu stavebných prác
spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami počas realizácie diela
postupom podľa §18 odseku 1, písm. b) a c) a §18 odseku 5
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Nevyhnutné doplňujúce stavebné práce:

Počas realizácie prác v zmysle pôvodnej zmluvy sa vyskytla potreba doplňujúcich nevyhnutných prác pri príprave podkladu pred a počas izolačných prác, ktoré objednávatel' pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať. Havarijný stav okrem predĺženia lehoty realizácie diela si vyžiadal aj nevyhnutnú zmenu rozsahu prác, bez vykonania ktorých by nemohlo dôjsť k ukončeniu diela a znova sprístupneniu prevádzky plavárne.

Z dôvodu nevyhnutnej zmeny technológie pri odstraňovaní starých vrstiev a prípravy podkladu nádrže vznikli náklady navyše, ktoré neboli obsiahnuté v zmluvnom rozpočte.

Jedná sa o nasledovné identifikované nevyhnutné práce podchytené Zmenovými listami (ZL001-ZL008) v celkom finančnom vyjadrení zmien (+ 13 540,00 € bez DPH):

- ALMACOAT Primer Concrete (materiál) Základný náter 2 x 0,4kg/m²,
- ALMACOAT FLOOR (materiál) Vrchný nástrek 1 x 2,95kg/m²,
- Vyššia náročnosť prác – práca 2x základný náter,
- Vyššia náročnosť prác – práca hydroizolačný nástrek,
- Vyššia náročnosť prác – pieskovanie, príprava podkladu, vysávanie,
- Zmena v realizácii otvoru na čerpadlo,
- Nájom vysokotlakového čističa na príviesnom vozíku FALCH trail jet 125-2500-26-0-d na naftový pohon (diesel) s dopravou a PHM,
- Injektáž problémových miest.

V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2023

V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2023

Objednávatel':
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
B.S.O. s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Róbert Balogh
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

Výkaz výmer nevyhnutných zmien:

Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna (nevyhnutné zmeny)					
P.Č.	Popis prác	M. j.	Množstvo	JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH	CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH
ZL 001	ALMACOAT Primer Concrete (materiál) Základný náter 2 x 0,1 kg/m ² , (naviac materiál o 33%)	m ²	500,00	3,21	1 605,00
ZL 002	ALMACOAT FLOOR (materiál) Vrchný násterk 1 x 0,35 kg/m ² , (naviac materiál o 13%)	m ²	500,00	4,79	2 395,00
ZL 003	Práca - 2 x základný náter (naviac práca o 33%)	m ²	1 000,00	1,65	1 650,00
ZL 004	Práca - hydroizolačný násterk (naviac práca 13%)	m ²	500,00	1,95	975,00
ZL 005	Pieskovanie, príprava podkladu, vysávanie (naviac práca 13%)	m ²	500,00	2,21	1 105,00
ZL 006	Práca - vŕtanie, šramovanie, pílenie Otvor pre čerpadlo (45 x 45 x 10 cm) (Nerealizovanie otvoru.)	ks	1,00	-750,00	-750,00
ZL 007	Prenájom a obsluha vysokotlakového čističa na prívesnom vozíku FALCH trail jet	ks	1,00	5 260,00	5 260,00
ZL 008	Injektáž vzliňajúca vlhkosť (spodná voda)	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
SPOLU bez DPH:					13 540,00
DPH 20%:					2 708,00
Spolu s DPH					16 248,00

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 001/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Základný náter epox. Almacoat Primer Concrete v zmluvnom rozpočte spotreba počítaná za 0,6kg /m ² .	
Návrh nového riešenia: Reálna spotreba základného náteru epox. Almacoat Primer Concrete oproti zmluvému rozpočtu bola spotreba o 0,1kg /m ² a jeden náter. Cena na m ² : 12,86,-€ /m ² navýšenie o 3,21,-€ /m ² .	
Dôvod zmeny: Z dôvodu zmeny technológie pri odstraňovaní starých vrstiev a prípravy podkladu nádrže vznikli náklady navyše na spotrebe materiálu, ktoré neboli obsiahnuté v zmluvnom rozpočte. Príčinou bol zlý stav podkladu po odstránení pôvodnej izolácie, na miestach vypadávali kusy betónu až po odkrytie ocelevej výstuže.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	4 825,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	6 430,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 1 605,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 001/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 002/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Hydroizolácia Almacoat Floor v zmluvnom rozpočte spotreba počítaná na 2,6kg /m ² .	
Návrh nového riešenia: Reálna spotreba hydroizolácie Almacoat Floor oproti zmluvému rozpočtu bola spotreba o 0,35kg /m ² za náter. Cena za m ² : 40,39,-€ /m ² navýšenie o 4,79.-€/m ²	
Dôvod zmeny: Z dôvodu zmeny technológie pri odstraňovaní starých vrstiev a prípravy podkladu nádrže vznikli náklady navyše na spotrebe materiálu, ktoré neboli obsiahnuté v zmluvnom rozpočte. Príčinou bol zlý stav podkladu po odstránení pôvodnej izolácie, na miestach vypadávali kusy betónu až po odkrytie oceľovej výstuže.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	17 800,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	20 195,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 2 395,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 002/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 003/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V zmluvnom rozpočte sa uvažovalo s nástrekom základného epox. náteru Almacoat Primer Concrete, kde bola spotreba počítaná na 0,6kg /m ² v dvoch vrstvách.	
Návrh nového riešenia: Nakoľko reálna spotreba základného náteru epox. Almacoat Primer Concrete oproti zmluvému rozpočtu bola viac o 0,2kg /m ² na dve vrstvy.	
Dôvod zmeny: Bola zistená vlhkosť v dvoch miestach nádrže, ktorá je spôsobená vnikaním spodnej vody. Bola potrebná injektáž problémových miest o celkovej dĺžke 6,5 bm. Z týchto dôvodov stúpili nepredvídateľné náklady a tým spojená väčšia náročnosť prác.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	5 000,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	6 650,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 1 650,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 003/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 004/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V zmluvnom rozpočte sa uvažovalo s nástrekom hydroizolácie Almacoat Floor kde bola spotreba počítaná na 2,6kg /m ² .	
Návrh nového riešenia: Nakoľko reálna spotreba hydroizolácie Almacoat Floor oproti zmluvému rozpočtu bola viac o 0,35kg /m ² na jednu vrstvu.	
Dôvod zmeny: Bola zistená vlhkosť v dvoch miestach nádrže, ktorá je spôsobená vnikaním spodnej vody. Bola potrebná injektáž problémových miest o celkovej dĺžke 6,5 bm. Z týchto dôvodov stúpili nepredvídateľné náklady a tým spojená väčšia náročnosť prác.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	7 500,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	8 475,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 975,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 004/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 005/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V zmluvnom rozpočte sa uvažovalo s prácami na odstránení starého podkladu a to pieskovaním, s prípravou podkladu a vysávaním.	
Návrh nového riešenia: Jedná sa o potrebu zabezpečenia výkonnejšieho zariadenia a to vysokotlakového čističa na prívesnom vozíku FALCH trail jet 125-2500-26-0-d na naftový pohon (diesel) s výkonom 125 kW s regulovateľným tlakom od 600 do 2500 bar a prietokom 11 až 26 litrov za minútu.	
Dôvod zmeny: Z dôvodu zmeny technológie pri odstraňovaní starých vrstiev a prípravy podkladu nádrže vznikli náklady navyše na prácach, ktoré neboli obsiahnuté v zmluvnom rozpočte. Príčinou bol zlý stav podkladu pred odstránením pôvodnej izolácie, na miestach vypadávali kusy betónu až po odkrytie ocelevej výstuže a na iných bolo nutné použiť vysokotlakový čistič s vyšším výkonom. Z týchto dôvodov stúpili nepredvídateľné náklady a tým spojená väčšia náročnosť prác.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	8 500,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	9 605,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 1105,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 005/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 006/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V zmluvnom rozpočte sa uvažovalo s prácami potrebnými na vytvorenie otvoru na čerpadlo (45x45x10 cm) v spodnej časti vyrovnávacej nádrže.	
Návrh nového riešenia: Nerealizovanie otvoru.	
Dôvod zmeny: Bola zistená vlhkosť v spodnej časti vyrovnávacej nádrže, ktorá je spôsobená vnikaním spodnej vody. Bola potrebná injektáž problémových miest. Z týchto dôvodov sa upusti od realizácie otvoru na čerpadlo.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	750,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	- 750,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	0,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 006/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulhány

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 007/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V zmluvnom rozpočte sa uvažovalo s prácami na odstránení starého podkladu a to pieskovaním s prípravou podkladu vysávaním.	
Návrh nového riešenia: Jedná sa o potrebu prenájmu výkonnejšieho zariadenia a to vysokotlakového čističa na príviesnom vozíku FALCH trail jet 125-2500-26-0-d na naftový pohon (diesel) s výkonom 125 kW s regulovateľným tlakom od 600 do 2500 bar a prietokom 11 až 26 litrov za minútu.	
Dôvod zmeny: Z dôvodu zmeny technológie pri odstraňovaní starých vrstiev a prípravy podkladu nádrže vznikli náklady navyše na prácach, ktoré neboli obsiahnuté v zmluvnom rozpočte. Príčinou bol zlý stav podkladu pred odstránením pôvodnej izolácie, na miestach vypadávali kusy betónu až po odkrytie oceľovej výstuže a na iných bolo nutné použiť vysokotlakový čistič s vyšším výkonom. Z týchto dôvodov stúpili nepredvídateľné náklady a tým spojená väčšia náročnosť prác.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	5 260,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 5 260,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 007/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 008/11.08.2023
Názov stavby:	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže 50 m plaveckého bazéna
Objekt:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, Cesta olympionikov č. 30
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	B.S.O.s.r.o. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Nepredpokladala sa vzliňajúca vlhkosť (spodná voda).	
Návrh nového riešenia: Injektáž problémových miest, sanácia priesakov systémom AQUASTOPP.	
Dôvod zmeny: Bola zistená vlhkosť v dvoch miestach nádrže, ktorá je spôsobená vnikaním spodnej vody. Bola potrebná injektáž problémových miest o 6,5 bm. Z týchto dôvodov stúpili nepredvídateľné náklady.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	11.08.2023

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	-
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	1 300,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 1 300,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	14.8.2023

Nový termín dokončenia:	14.8.2023
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 008/11.08.2023 bude prílohou dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Róbert Balogh

Dátum: 11.08.2023

Podpis:

Prílohy: